


2021年度第3四半期(2021年10月～12月)の施工内容について、お知らせします。主に浸出水処理施設付近や残土（覆土）仮置場、埋立地付近の造成工事を実施しております。また、濁水対策は工事の進捗に合わせて継続して実施しています。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

全体平面図（第1期整備）



○浸出水処理施設の工事

浸出水処理施設の設置工事を進めています。埋立地の雨水を一時的に貯留するための調整槽の容量は、35,000m<sup>3</sup>となります。



工事の様子

○今後の工程

工事期間は概ね4年間で予定しており、今年度は、浸出水処理施設の築造や埋立地の造成工事が主な内容となります。

主な工程	2018	2019				2020				2021				2022				
	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	
準備工	■																	
伐採工事		■						■										
濁水対策工事		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
造成工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
防災調整池工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
集排水管工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
遮水工事												■	■	■	■	■	■	■
浸出水処理施設工事												■	■	■	■	■	■	■
後片付け等																		■

注：工程は予定であり、工事の進捗により変更されます。

○埋立地付近の造成工事

埋立地の造成工事を進めています。埋立地の表面には、二重の遮水シートを敷設しています。



工事の様子