

2022年度第3四半期(2022年10月～12月)の施工内容について、お知らせします。建設工事については、複数の工事を並行して進めております。また、濁水対策は工事の進捗に合わせて継続して実施しています。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



○管理道路の工事

管理道路は、車両など重量のある乗り物が常に走行する道路です。地盤を固めて、表面を均一にしています。



道路工事の様子

○浸出水処理施設の工事

浸出水処理施設とは、埋立地から発生する廃棄物に触れた水を安全に処理するための施設です。水槽及び建物の建築を進めています。



処理施設の様子



基礎工事の様子

○今後の工程

建設工事の工期は2023年3月の予定ですが、天候不良により工程に影響が生じています。

主な工程	2018	2019			2020				2021			2022			2023
	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	
準備工	■														
伐採工事		■			■	■	■	■							
濁水対策工事		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
造成工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
防災調整池工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
集排水管工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
遮水工事									■	■	■	■	■	■	■
浸出水処理施設工事										■	■	■	■	■	■
後片付け等															■

注：工程は予定であり、工事の進捗により変更されます。