

2022年10月20日
株式会社 門前クリーンパーク

門前クリーンパーク建設工事の遅れについて

日頃より弊社の事業につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
現在、建設中の管理型最終処分場につきましては、本年11月末を建設工事の工期としておりましたが、豪雨による土工事全般への影響、浸出水処理施設工事の遅延等により、概ね4カ月程度の遅れが生じております。

また、工事の遅れに伴い、開業時期についても延期が予想され、管理型最終処分場の建設工事後に行われる開業準備や市道の舗装補強工事等の期間を考慮すると、2023年10月の見込みと考えております。

今後も環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

2022年10月6日現在の状況（工事進捗率80%）

